

पातारासी गाउँपालिका
डिल्लीचौर, जुम्ला
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ. व. : २०७१०७५
२. बजेट उपशिर्षक नः ६०२११०३
३. मन्त्रालयः संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय
४. कार्यक्रम आयोजनाको नामः कर्णाली रोजगार कार्यक्रम
५. आयोजना प्रमुख कार्यलय प्रमुखको नामः राम बहादुर बुढा
६. यस अवधिको बजेटः रु १३८५०

(क) आन्तरिकः (१) नेपाल सरकारः

(२) संस्थाः

(३) जनसहभागिता

(ख) वैदेशिकः

(१) ऋणः

(२) अनुदानः

७. यस अवधिको खर्च रकम (प्रतिशत) : ०

(क) आन्तरिकः

(१) नेपाल सरकारः १८६२५

(२) स्थानीय निकाय/सङ्ख्याः

(३) जनसहभागिताः

(१) ऋणः

(२) अनुदानः बेलायतः ९७००

(क) माग गर्नु पर्ने रकमः

(ख) माग गरिएको रकमः

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकमः

(ख) वैदेशिकः

८. चालु आ व को हालसम्मको खर्च प्रतिशतः

१०. कुल लागत मध्य शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम (प्रतिशत)ः

११. आयोजनाको शुरु देखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशतः

क्र. सं.	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रगति प्रतिशतमा	कैफियत	
			परिमाण	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट			
१	२	३	४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३		
१	पातलकोटवाट चोत्रसम्म ग्रामीण सडक	प्र. शा.	१००	३०००	३५	३.५६	१००						ल. इ. भइ सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको
२	जाफेदेखि हूरी वनसम्म ग्रामीण सडक	प्र. शा.	१००	१७५०	५०	२.८४९५१०२४	६००						
३	कोटे साघुदेखि झारल पैरोसम्म ग्रामीण सडक	प्र. शा.	१००	१७५०	५५	३.२१	९००						
४	अपिखोला जलविद्युत नहर निर्माण	प्र. शा.	१००	२५००	७०	७.१२	२०००						
५	छुमदेखि हूरीगाडसम्म ग्रामीण सडक	प्र. शा.	१००	१०००	६०	२.१३७३२६८	६००						
६	लूमगाउदेखि मान्धारा ग्रामीण सडक	प्र. शा.	१००	३७००	५०	६.४१	१६००						
७	लोर्पा ग्रामीण सडक	प्र. शा.	१००	३२००	४०	२.८५	६००						
८	गौरीशंकर प्रा.वि.वाता भवन निर्माण	प्र. शा.	१००	१८००	५०	३.२१	९००						
९	भगवती नि.मा.वि.उर्थ	प्र. शा.	१००	१२००	६०	२.३२	६५०						
१०	सालिम ग्रामीण सडक	प्र. शा.	१००	२८००	५०	४.९९	१४००						
११	लासी तटबन्ध निर्माण	प्र. शा.	१००	५३७५	७०	१०.६८५६६३४	३०००						
	पूजीगत अ को जम्मा			२८०७५		४९.३३	१३८५०						
	चालु खर्च आ को जम्मा			१२५									
	कुल जम्मा(अ र आ को)			२८२००									

तयार गर्ने

प्रमाणीत गर्ने

