

पातारासी गाउँपालिका

डिल्लीचौर, जुम्ला

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विवरण

बजेट शीर्षक: वित्तीय समानीकरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	योजना स्थल	कुल ल ई	अनुदान रकम	लागत सहभागिता	श्रमदान	भुक्तानी रकम				जम्मा भुक्तानी रकम	मूल्यांकन रकम	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	अध्यक्षको नाम	योजनाको अवस्था	कैफियत
							पेशकी	प्रथम विल	दोस्रो विल	अन्तिम विल							
१	चार सौगु देखी टिक सम्म घो बा मर्मत	पातारासी ४	१३६२९६९	९५००००		४१२६६९	३०००००			६५००००	९५००००	१३६६२९२	२०७४/०९/२५	२०७४/०९/२०	जयकली बोहोरा	सम्पन्न	
२	ऋषीखोला जलविद्युत नहर मर्मत	पातारासी ३	१४६६९०८	९५००००		१४३५१४	३०००००			६५००००	९५००००	१०१२२४४	२०७४/०९/३०	२०७४/०९/३०	गोविन्द ब. रावत	सम्पन्न	
३	गाईबेरा तडबन्ध निर्माण	पातारासी ३	१९८४१५३	१४२५०००		५५९१५३	४०००००			१०२५०००	१४२५०००	१९८४१५३	२०७५/०२/३०	२०७४/११/२९	धन बहादुर रावत	सम्पन्न	
४	लुमतोली तडबन्ध निर्माण	पातारासी ४	१४४१७०१	१३५००००		३०८३४०	४०००००			१५४७३२५	१३५०००	१५४७३२५	२०७४/११/१२	२०७४/११/२७	बल ब. खड्का	सम्पन्न	
५	स्थाला गडीगाउँ चोत्र ग्रा.स.निर्माण	पातारासी १	२२३८२३९	१९०००००		३३८२३९	४७५०००			१४२५०००	१९०००००	२२७३७५४	२०७५/०२/३०	२०७४/१२/०५	पटे ऐडी	सम्पन्न	
६	श्री महारुद्र नि मा वि घेरवार निर्माण	पातारासी ७	७६५९०९	६१७५००		११५९०९				६१५७५००	७६५९०९	२०७४/०७/३०	२०७४/०७/२५	टंक बहादुर रावत	सम्पन्न		
७	लाम्बी गाउँ देखी दुङगाखानी ग्रा.स.निर्माण	पातारासी ४	९८३२९१	८०७५००		१९६५५२			८०७५००	८०७५००	९८३२९१	२०७४/१०/१३	२०७४/१०/१२५	सत्य बहादुर बुढा	सम्पन्न		
८	सान्देन छोलिङ गुम्बा मर्मत	पातारासी ४	७५५६४६	१५२०००		५९५६४६			७५५६४६	१५२०००	७५५६४६	२०७२/०९/०६	२०७४/११/२४३	तेन्जेन लामा	सम्पन्न		
९	माथी लोर्प बाटो सोलिङ निर्माण	पातारासी ५	४७४१६१	३८००००		९४१६१			३८००००	३८००००	४७९३९०	२०७४/१२/३०	२०७४/१२/१०	दुर्गा बहादुर बुढा	सम्पन्न		
१०	लासी खानेपानी मर्मत	पातारासी ५	५७००००	४७५०००		९५०००	२०००००			२७५०००	४७५०००	६४९४१९	२०७४/१२/३३	२०७४/१२/२५	गोर बहादुर कठायत	सम्पन्न	
११	तली लोर्प बाटो सोलिङ निर्माण	पातारासी ५	४६३७३३	३८००००		८३७३३			४३४३१८	३८००००	४३४३१८	२०७४/०९/२९	२०७४/११/३०	पृथी बहादुर बुढा	सम्पन्न		
१२	खालाटिक तल्लो गुम्बा मर्मत	पातारासी २	७०७७८	४७५००		२०७७८			३३१८०	३३१८०	३९०४२	२०७४/११/३०	२०७५/०१/०९	कासिङ तामाङ	सम्पन्न		
१३	चुच्चादेखी भांखोलासम्म घो बा मर्मत	पातारासी ६	५३७९९७	४७५०००		९०५२९			४७५०००	४७५०००	५३७९९७	२०७४/०९/२९	२०७४/११/१०	पत्नी बहादुर बुढा	सम्पन्न		
१४	उर्धु देखी बाता ग्रामिण सडक निर्माण	पातारासी ६	३४५४३०३	२८५००००		६०४३०३	१००००००			१४४९५४७	२४४९५४७	२९६८९४०	२०७५/०२/११	२०७५/०२/५	गोरचन्द्र महतारा	सम्पन्न	
१५	गौरी प्रा.वि. तडबन्ध तथा पर्खाल निर्माण	पातारासी ६	२२४०८१	१९००००		४००००			१८९५००	१८९५००	२५३५८६७	२०७४/०९/११	२०७४/१२/२८	तुलविर महतारा	सम्पन्न		
१६	दोवाटोदेखी विद्युत मुहान ग्रा.स.निर्माण	पातारासी ६	६९२६६२	५७००००		१०३८९९	२०००००			३७००००	५७००००	६९२६६२	२०७४/११/३३	२०७५/०२/०५	शिला विष्ट	सम्पन्न	
१७	बातादेखि झरनासम्म ग्रामिण सडक	पातारासी ६	५४०५००	४४६५००		७०५००			४४६५००	४४६५००	५४०५००	२०७५/०१/३०	२०७५/१/२५	तुलाराज महतारा	सम्पन्न		
१८	तल्फी लघुजल विद्युत मर्मत	पातारासी २	११९९९९७	११३९९९७			६०००००			५०९०००	११०९०००	११०९०००	२०७४/०८/२१		मुन बहादुर कामी	सम्पन्न	
१९	त्रिवेणी माई मन्दिर निर्माण	पातारासी २	६५७००	४७५००		१८२००			४७५००	४७५००	६६४४६	२०७४/११/३०	२०७४/१२/०१	गोर ब. शाकी	सम्पन्न		
२०	चिल्लेटा घोरटो बाटो निर्माण	पातारासी २	१०७५५३०	८५५०००		२१५१०६			८५५०००	८५५०००	१०७५५३०	२०७४/१२/३३	२०७४/११/२७	गोरा बुढा	सम्पन्न		
२१	बांतुली लघुजल विद्युत मर्मत	पातारासी ७	६५३७७४	४७५०००		५९४३४	१७००००			३०५०००	४७५०००	४९९९९६	२०७४/११/११	२०७५/१०/३०	विर बहादुर बुढा	सम्पन्न	
२२	जप्न ढल निकास निर्माण	पातारासी ५	४९३७३८	३८००००		११३७३८			५०८९१५	३८००००	५०८९१५	२०७४/१२/१५	२०७४/१२/२१	मान बहादुर बुढा	सम्पन्न		
२३	नौसुडे लघुजल विद्युत नहर मर्मत	पातारासी ६	११९९८८५	९५००००		२३९९७७	३०००००			६५००००	९५००००	१२०३११६	२०७५/०१/१५	२०७५/०२/१५	गोर ब. रोकाया	सम्पन्न	
२४	सरस्वती मा वि रिनी घेरवार निर्माण	पातारासी ७	८३४९२२	७६००००		७४९२२	२७००००			४९००००	७६००००	८३६२२१	२०७४/१२/२०	२०७४/१२/२०	रतिमान बोहोरा	सम्पन्न	
२५	फिरलचौर बालु नदी नियन्त्रण	पातारासी ६	१७७६५९३	१४२५०००		३५१५९३	४०००००			१०२५०००	१४२५०००	१७७६५९३	२०७५/०२/३०	२०७५/०२/३०	खड्ग बहादुर बुढा	सम्पन्न	
२६	लुमतोली तडबन्ध निर्माण	पातारासी ४	१५४१७०१	१३५००००		३०८३४०				१५४७३२५	१३५००००	१५४७३२५	२०७४/११/२५	२०७४/११/२७	बल बहादुर खड्का	सम्पन्न	
२७	बडा कार्यलय देखी तिर्खुसम्म ग्रा.स.नि.	पातारासी ४	११२४९४६	९५००००		१७४९४६			१११६८३२	९५००००	१११६८३२	२०७५/०२/१०	२०७४/११/३०	सिंह बोहोरा	सम्पन्न		
२८	बिउरेनी जल विद्युत मर्मत	पातारासी ४	२५१८४५	९५०००		५१८४५	४००००			५५०००	९५०००	१०५०००	२०७५/०२/३०	२०७५/०२/३०	राम बहादुर बुढा	सम्पन्न	
२९	लुम नदी नियन्त्रण	पातारासी ४	११९१०६३	९५००००		२४१०६३	३०००००			६५००००	९५००००	११८७०८६	२०७४/१२/३०	२०७४/१२/३०	हरिलाल रावत	सम्पन्न	
३०	बडा नं ३ कार्यलय घेरवार निर्माण	पातारासी ३	६०८८८८	४७५०००		१२१७७७	२०००००			२७५०००	४७५०००	५९५१६१	२०७४/१२/१५	२०७४/१२/१५	कृकराम बोहोरा	सम्पन्न	
३१	परे साउन खोला खानेपानी निर्माण	पातारासी १	४६९६२७	३८००००		९८६२७	१५००००			२३००००	३८००००	५१९४४४	२०७५/०२/१५	२०७५/०१/०९	विष्णु बुढा	सम्पन्न	

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	योजना स्थल	कुल ल ई	अनुदान रकम	लागत सहभागिता	श्रमदान	भुक्तानी रकम				जम्मा भुक्तानी रकम	मूल्यांकन रकम	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	अध्यक्षको नाम	योजनाको अवस्था	कैफियत
							पेशकी	प्रथम विल	दोस्रो विल	अन्तिम विल							
३२	हुरी साँघु बडा कार्यालय घो.वा.नि.	पातारासी २	११४५०३५	८५५०००		२९००३५				८५५०००	११४५०३५	२०७४/१२/३०	२०७४/१२/१०	निल बहादुर बोहोरा	सम्पन्न		
३३	तल्फी महेरी सडक खण्ड निर्माण	पातारासी २	७८०२९३	६६५०००		११५२९३			६५५०००	६५५०००	७८०२९३	२०७४/०८/०४	२०७४/११/१५	पूर्ण सिंह बोहोरा	सम्पन्न		
३४	हुरी महेरी सम्म ग्रामिण सडक निर्माण	पातारासी ३	४७३८८००	३८०००००		९३८८००	७६००००		३०४००००	३८०००००	४८०९५५५	२०७४/०२/३०	२०७५/०१/२५	विर बहादुर बुढा	सम्पन्न		
३५	लाम्बी गाउँ बुङगा खानी ग्रा.स. निर्माण	पातारासी ४	९८३२९१	८०७५००		१९६४५८			८०७५००	८०७५००	९८३२९१	२०७४/१०/२१	२०७४/११/२३	सत्य बहादुर बुढा	सम्पन्न		
३६	छुमचौर स्वा. चौकी गेट र घेरवा नि.	पातारासी ३	२६५१५९	१८०५००		५२७७२	४००००		१४०५००	१८०५००	२६६२५७	२०७४/११/२०	२०७४/११/२०	तारा बहादुर बोहोरा	सम्पन्न		
३७	देव स्थल पर्यटन मन्दिर निर्माण	पातारासी २	११८४२३६	९५००००		२३४२३६			९५००००	९५००००	१२४९३३७	२०७५/०२/११	२०७५/०१/२५	वृष बहादुर बुढा	सम्पन्न		
३८	माझ साँघु काठे पुल मर्मत	पातारासी २	२४३१८७	१९००००		४३१८७			१९००००	१९००००	२३२३७७	२०७४/१२/३०	२०७५/०१/१५	सक कामी	सम्पन्न		
३९	स्थाल गडीचौत्रा ग्रा.स.निर्माण(खण्ड २)	पातारासी १	२७१००४६	२१६६०००		५४४०४६	७०००००		१४६६०००	२१६६०००	२७१००४६	२०७५/०२/३०		पटे ऐडी	सम्पन्न		
४०	माथाचौर खानेपानी मर्मत	पातारासी १	४९१५०५	३८००००		१११५०५	१२०००००		२६००००	३८००००	४६६६५९	२०७५/०१/३०	२०७५/०१/१५	दोर्जे तामाङ	सम्पन्न		
४१	ज्योती आ. विध्यालय ढल निकास	पातारासी ५	२१७५६०	१९००००		२७५६०			१९००००	१९००००	२१७५६०	२०७५/११/११	२०७५/११/३०	अमृते बुढा	सम्पन्न		
४२	डोसे खोला पक्की पुल निर्माण	पातारासी ७	११८६४६७	१३३००००		२३६४६७	३०००००		१०३००००	१३३००००		२०७५/०३/१०		विर बहादुर खड्का	सम्पन्न		
४३	नौमुडे विधुत देखि घोडासिन ग्रा.स.निर्माण	पातारासी ६	२३७८०६	१९००००		४७८०६	६५०००		१२५०००	१९००००	२३७८०६	२०७५/०१/३०	२०७५/१२/२७	भिम बहादुर बुढा	सम्पन्न		
४४	त्रिवेणी जल विधुत नहर मर्मत	पातारासी १	१८०५२३९	१४२५०००		३६१०४७	५०००००	३०००००	६२५०००	१४२५०००	१८०५२३९	२०७५/०२/३०	२०७५/०२/३०	चन्द्र बहादुर ऐडी	सम्पन्न		
४५	लासी तटबन्ध निर्माण	पातारासी ५	५०५८२३	४७५०००		३०८२३			४७५०००	४७५०००	५०५८२३	२०७५/१२/३०	२०७५/११/२७	कर्ण बहादुर बुढा	सम्पन्न		
४६	उर्ध्व पुलबारी/माथाचौर सडक खण्ड म.	पातारासी	४७५०००	४७५०००					४७५०००	४७५०००	४७५०००				सम्पन्न		
४७	खारी गोरेटो बाटो मर्मत	पातारासी ४	९५७००	९५७००					९५७००.००	९५७००.००	९५७००.००				सम्पन्न		
४८	चुकेनी वृहत जलविधुत आयोजना	पातारासी १	२०००००००	२०००००००					२०००००००	२०००००००					सम्पन्न		
४९	सलिउम ग्रामिण सडक निर्माण	पातारासी ७	३५५७२०	३०४०००		५१७२०			३०४०००	३०४०००	३५५८७१	२०७५/०१/२२	२०७५/०१/३०	हेतविर थापा	सम्पन्न		
५०	तली लोर्पा काठे पुल निर्माण	पातारासी ५	९५००००	९५००००										मिन बहादुर बुढा	सम्पन्न		
५१	लासी ढल निकास निर्माण	पातारासी ५	२०१९०७	१९००००		११९०७			१८९४४५	१८९४४५	२०१७४९	२०७५/०३/११	२०७५/०३/१०	गोर व कठायत	सम्पन्न		
५२	उर्ध्व देखि चोत्रासम्म सडक निर्माण	पातारासी ६-१	२४००००००	२४००००००					२४००००००						सम्पन्न		
५३	डिल्लीचौर लघु जल विधुत निर्माण	पातारासी ४	५९१९५१६	४७५००००		११६९५१६	४००००००		७५००००	४७५००००	५९१९५१६	२०७५/०३/११		कृष्ण बहादुर बुढा	सम्पन्न		
५४	गंगा मा.वि. शौचालय मर्मत	पातारासी १	४०४०००	३३२५००		७१५००	११५०००		२१७५००	३३२५००	४०१५०६	२०७५/०१/३०	२०७५/०२/१५	तुल बहादुर ऐडी	सम्पन्न		
५५	४ नं.बडा कार्यालय भवन मर्मत	पातारासी ४	५५२३७४	४५६०००		९६३७४	१६००००		२९६०००	४५६०००	५५४६२९	२०७५/०१/३०	२०७५/०१/३०	राम बहादुर भण्डारी	सम्पन्न		
५६	सरस्वती मा वि घेरवार तथा बाटो निर्माण	पातारासी २	४६८७१३	३८००००		८८७१३			३८००००	३८००००	४६९६०५	२०७५/०१/३०	२०७५/०१/२५	पूर्ण सिंह बोहोरा	सम्पन्न		
५७	भगवती आधारभूत विध्यालय चर्पी	पातारासी ६	४८१८७५	२८५०००		१९६८७५			२८४३५०	२८४३५०	४८१२२६	२०७५/०२/११	२०७५/०२/१०	विर बहादुर थापा	सम्पन्न		
५८	श्री ऋण मोक्ष मा.वि. भौतिक संरचना	पातारासी ४	१००९४४९	८२६५००		१७४४४९			८२६५००	८२६५००	१००३३२	२०७५/०२/११	२०७५/०२/१५	मान बहादुर बुढा	सम्पन्न		
५९	सितला माई बाल विकास भवन मर्मत	पातारासी २	२८८१०५	२३७५००		५०६०५	८००००		८००००	२८८१०५	२०७५/०२/११	२०७५/०२/१०		हरिलाल कामी	सम्पन्न		
६०	चन्या ग्रामिण सडक निर्माण	पातारासी २	४५०७०७	३६१०००		८९०७०			३००४००	३००४००	३७५५८९	२०७५/०२/११	२०७५/०२/१०	मिन बहादुर कामी	सम्पन्न		
६१	मालिका मा.वि. घेरवार निर्माण	पातारासी ३	१९८८१०	३८००००		५६३१०			३८००००	३८००००	४४७०५४	२०७५/०३/११	२०७५/०३/०५	गोविन्द बहादुर रावत	सम्पन्न		
६२	लासी तटबन्ध निर्माण (गा.पा)	पातारासी ५	२५१३५९४	२३७५०००		१२५०००	७०००००		१६७५०००	२३७५०००	२५१८५९४	२०७५/०३/११	२०७५/०३/१०	दिप बहादुर बुढा	सम्पन्न		
६३	पानी धारा खानेपानी निर्माण	पातारासी ५	३०७८७८	२८५०००		२२८८७	८५०००		१९९५७५	२८५४७५	३०७४५४	२०७५/०३/११	२०७५/०३/०५	तुला बहादुर बुढा	सम्पन्न		
६४	दोबाटो देखीउर्ध्व गाँउसम्म घो वा मर्मत	पातारासी ६	२५९६०९	२३७५०००		२२१०९			२३७५००	२३७५००	२५९१८९	२०७५/१२/३०	२०७५/१२/३०	कर्ण बिष्ट	सम्पन्न		
६५	उर्ध्व पक्की पुल वारी सडक निर्माण	पातारासी ६	३४४६८१४	२४३९८१२	७६४५३९	२४२४६३	७२००००		१७१९८१२	२४३९८१२	३४४६८१४	२०७५/०३/१२		गंगा बिष्ट	सम्पन्न		
६६	उर्ध्व पक्की पुल पारी पर्खाल निर्माण	पातारासी ६	१५५४६६६	१२३५०००		३१९६६६	३७००००		८६५०००	१२३५०००	१५५४६६६	२०७५/०३/२०		चन्द्रादेवी बुढा	सम्पन्न		

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	योजना स्थल	कुल ल ई	अनुदान रकम	लागत सहभागिता	श्रमदान	भुक्तानी रकम				जम्मा भुक्तानी रकम	मूल्यांकन रकम	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	अध्यक्षको नाम	योजनाको अवस्था	कैफियत
							पेशकरी	प्रथम विल	दोस्रो विल	अन्तिम विल							
६७	तिपगाड खोला कलभर्ट निर्माण	पातारासी ४	२१४७०८८	१७००५००		४४६५८८	५०००००			१२००५००	५०००००	२१४७०८८	२०७४।०३।२		राम व बुढा	सम्पन्न	
६८	आलु संकलन केन्द्र चर्पी निर्माण	पातारासी ३	१८०८३१	१४२५००		३८३३१	५०००००			९२५००	१४२५००	१८०८३१	२०७५।०२।२५	२०७५।०२।२५	तारा बहादुर बोहोरा	सम्पन्न	
६९	लासी ढल निकास निर्माण	पातारासी ५	२०१९०७	१९००००		११९०७				१९००००	१९००००	२०१९०७	२०७५।०३।१९	२०७५।०३।१९	गौर बहादुर कठायत	सम्पन्न	
७०	महिला तिज कार्यक्रम	पातारासी ६ र	३००००							३००००					लंक थापा	सम्पन्न	
७१	हुरीघाट लघुजल विद्युत मर्मत	पातारासी २	२९९११०	२८४०००						२८४०००	२८४०००	२०७५।०३।१९	२०७५।०३।१९	रण व बोहोरा	सम्पन्न		
७२	पानीधारा हपल्लो चाँगा नदी नियन्त्रण	पातारासी ५	६२७९७०	४७५०००		१२७९७०				४७५०००	६२७५१९	२०७५।०३।२	२०७५।०३।१९	गौर व बुढा	सम्पन्न		
७३	तलि लोर्पा बाटो मर्मत	पातारासी ५	१५१२३०	१४३६००		७५६९				१४३६००	१५१२३०	२०७५।०३।१९	२०७५।०३।१९	कुम व बुढा	सम्पन्न		
७४	महारुद्र आधारभूत वि.फर्निचर खरिद	पातारासी ७	३३२५००	३३२५००						३३२५००	३३२५००	२०७५।१२।२९	२०७५।०९।१५	टंक बहादुर रावत	सम्पन्न		
७५	गौरी आधारभूत बिद्यलय खा पा मर्मत	पातारासी ६	१९४१७२	१४२५००		५१६७२				१४१९६९	१९४१७२	२०७५।०३।१९	२०७५।०३।१९	तुलबिर महतारा	सम्पन्न		
७६	बिउरेनी स्याव कलभर्ट निर्माण खण्ड ख	पातारासी ४	७४१७३०	५६३६३५		१४८३२७				५६३२२०	५६३२२०	७४१०८४	२०७५।०३।२०	२०७५।०३।२०	कृष्ण बहादुर बुढा	सम्पन्न	
७७	बिउरेनी स्याव कलभर्ट निर्माण खण्ड क	पातारासी ४	७८५८८२	५९७२६५		३१४३५				५९७२६५	५९७२६५	७८५८८२	२०७५।०३।१९		बुढीराम बुढा	सम्पन्न	
७८	कागेबारा पहिरो नियन्त्रण	पातारासी ३	१८३७६१	१४२५००		४१२६१				१४२५००	१९००९३	२०७५।०३।१९	२०७५।०३।१९	कृष्ण बुढा	सम्पन्न		
७९	गाईबेरा पुल मर्मत तथा जाली निर्माण	पातारासी ३		१०००००						१०००००	१०००००		२०७५।०३।२०		गोविन्द रावत		
८०	सरस्वती मा वि रनिङ शिल्ड	पातारासी २		२५०००						२५०००	२५०००				पूर्ण सिंह बोहोरा		
८१	महारुद्र माडुवा मन्दिर निर्माण	पातारासी ३		२००००						२००००					भानुभक्त महतारा		
८२	देउती मन्दिर निर्माण	पातारासी ४		५००००						५००००					रंगलाल बुढा		
८३	लोर्पा झोलुङ्गे पुल जाली मर्मत	पातारासी ५		५२०००						५२०००					वृष बहादुर बुढा		
८४	भैरव थान मर्मत	पातारासी ४		३००००						३००००					हरिलाल रावत		
८५	बाँट मन्दिर निर्माण	पातारासी ७		३००००						३००००					लोक बहादुर थापा		
८६	कन्थवाडा मन्दीर निर्माण	पातारासी ७		३००००						३००००					छज सिंह रोकाया		
८७	हयाङ्गे मन्दिर निर्माण	पातारासी २		३००००						३००००					लाले बोहोरा		
८८	कुल देव मन्दिर निर्माण	पातारासी ४		३००००						३००००					चन्द्र बहादुर बुढा		
	कुल जम्मा		#####	१०५६४६५०९		१२८६७७८१	१६०५००००			४१७६९९१६	१०५०३२९५५	९१३५८०५९					

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	योजना स्थल	कुल ल ई	अनुदान रकम	लागत सहभागिता	श्रमदान	भुक्तानी रकम				जम्मा भुक्तानी रकम	मूल्यांकन रकम	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	अध्यक्षको नाम	योजनाको अवस्था	कैफियत
							पेशकी	प्रथम विल	दोस्रो विल	अन्तिम विल							